



Municipio: Xalpatlahuac, Guerrero
Aplicación de los recursos federales de obras y acciones al 30 de Junio 2025



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Metas	Inversión							% de avance	
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
AGUA POTABLE																		
1	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOC. DE IGUALITA, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	IGUALITA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAMX-FAIS-001-2025	LAURA ISABEL VARGAS MARTINEZ	110	1 PZA	1,490,660.00	1,490,660.00	1,490,660.00	1,490,660.00	1,490,660.00	1,490,660.00	-	100%	100%
2	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE LA LOC. DE XALPATLAHUAC, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	XALPATLAHUAC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAMX-FAIS-002-2025	LAURA ISABEL VARGAS MARTINEZ	110	1 PZA	1,468,970.00	1,468,970.00	1,468,970.00	1,468,970.00	1,468,970.00	1,468,970.00		100%	100%
3	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE LA LOC. DE XALPATLAHUAC, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	XALPATLAHUAC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAMX-FAIS-003-2025	LAURA ISABEL VARGAS MARTINEZ	120	1 PZA	1,563,900.00	1,563,900.00	1,563,900.00	1,563,900.00	1,563,900.00	1,563,900.00		100%	100%
4	DIRECTA	APO: AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOC. DE XALPATLAHUAC, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	XALPATLAHUAC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAMX-FAIS-004-2025	ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	180	844 METROS LINEALES	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	-	100%	100%
							(14) Subtotal por rubro AGUA POTABLE			6,398,530.00	6,398,530.00	6,398,530.00	6,398,530.00	6,398,530.00	6,398,530.00	-		
DRENAJE Y LETRINAS																		
5	DIRECTA	DRE: DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE RED DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COL. GUADALUPE DE LA LOC. DE CAHUATACHE, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	CAHUATACHE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAMX-FAIS-005-2025	ENOC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	90	83 METROS LINEALES	1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	-	100%	100%
							(14) Subtotal por rubro DRENAJE Y LETRINAS			1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	-		
URBANIZACIÓN																		
6	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE SAN MARTION AMATITLAN PRIMERA ETAPA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN AMATITLAN, DEL MUNICIO DE XALPATLAHUAC GUERRERO	XALPATLAHUAC	SAN MARTIN AMATITLAN	HAMX-FAIS-006-2025	MARCO ANTONIO CARMONA LOAIZA	1076	3 KILOMETROS	1,885,309.00	1,885,309.00	1,885,309.00	1,885,309.00	1,885,309.00	1,885,309.00		100%	100%
6	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO (TLAXCO – LA VICTORIA) – LA VICTORIA PRIMERA ETAPA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, DEL MUNICIO DE XALPATLAHUAC GUERRERO	XALPATLAHUAC	LA VICTORIA	HAMX-FAIS-007-2025	MARCO ANTONIO CARMONA LOAIZA	65	3 KILOMETROS	1,870,639.00	1,870,639.00	1,870,639.00	1,870,639.00	1,870,639.00	1,870,639.00		100%	100%



Municipio: Xalpatlahuac, Guerrero
Aplicación de los recursos federales de obras y acciones al 30 de Junio 2025



Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Metas	Inversión							% de avance	
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
7	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL ACCESO PRINCIPAL (RIO JALE) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+600, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	XALPATLAHUAC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAMX-FAIS-008-2024	LAURA ISABEL VARGAS MARTINEZ	3500	600 METROS	-	572,241.83	572,241.83	572,241.83	572,241.83	572,241.83	-	100%	100%
8	DIRECTA	URB: URBANIZACIÓN	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL ACCESO PRINCIPAL (RIO JALE) TRAMO DEL KM 0+600 AL KM 0+1200,DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	XALPATLAHUAC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HAMX-FAIS-009-2025	LAURA ISABEL VARGAS MARTINEZ	3500	600 METROS	-	665,760.98	665,760.98	665,760.98	665,760.98	665,760.98	-	100%	100%
GASTOS INDIRECTOS							(14) Subtotal por rubro URBANIZACION			3,755,948.00	4,993,950.81	4,993,950.81	4,993,950.81	4,993,950.81	4,993,950.81	-		
						(14) Subtotal por rubro GASTOS INDIRECTOS				-	-	-	-	-	-	-		
Total (15)										11,579,478.00	12,817,480.81	12,817,480.81	12,817,480.81	12,817,480.81	12,817,480.81	-		

Autorizó:

Lic. Ramon Lorenzo Cardenas
Presidente Municipal

Vº. Bº.

Profra. Cecilia Tapia
Martínez
Síndica Procuradora

Elaboró:

C. Luis Lorenzo Estrada
Director de Obras Públicas

Elaboró:

C. Zenaído Solano Díaz
Tesorero Municipal

Revisó:

L.C. Bianca Anel Estrada Lozano Titular
del Órgano
de Control Interno