



C.2.6 Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/menu/home.do

Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2025 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN) metzliiquezadaj

Bienvenido Panel de control

Ejercicio y Destino

Ejercicio del gasto

%

del recurso pagado

Ver más

Destino del Gasto

%

de proyectos validados

Ver más

Resultados

Indicadores

%

con avance en el logro de metas

Ver más

Evaluaciones

%

El reporte de este módulo se deberá realizar en el Sistema de Formato Único

Ver más

Indicadores

Captura

Avance de Indicadores

Revisión

Observaciones

Ver Observaciones

Reporte

Reporte de Indicadores

Extracción de Información

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/indicadores/viewReporteIndicadores.do

Hacienda Secretaría de Hacienda y Crédito Público MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos Ciclo: 2025 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN) metzliiquezadaj

Reporte de Indicadores Reporte del informe Inicio -> Reporte del ejer

Filtros de descarga

Entidad Federativa: Seleccione... Municipio: Seleccione... Programa Presupuestario: Seleccione...

Ciclo: 2025 Período: Segundo Trimestre (ABR-JUN) Trimestre: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

Frecuencia de Medición: Seleccione... Tipo de Reporte: Seleccione...

Ir al Inicio Generar Reporte

Historial de descargas Actualizar Eliminar descargas

Identificador	Fecha	Nombre Reporte	Esttus	Información	Reportes	Eliminar
434453	13/08/2025 07:19:55 PM	ReporteInd_Final_13082025_1755134395460.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
389289	15/01/2025 12:10:04 PM	ReporteInd_Trimestral_15012025_1736964603805.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
372939	16/08/2024 03:21:28 PM	ReporteInd_Final_16082024_1723843288092.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
372577	15/08/2024	ReporteInd_Final_15082024_1723748711120.zip	Terminado	> La descarga de	Descargar reporte	Eliminar



FILTRO.xlsx - Excel

Bianca Lizeth Ramirez Reyes

¿Qué desea hacer?

Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Calibri 11 A A

General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Insertar Eliminar Formato

Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Complementos

Portapapeles Fuente Alineación Número

G3

INDICADOR	NOMBRE DE INDICADOR	METODO DE CALCULO	MUNICIPIO	TIPO	SENTIDO	AVANCE
189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en el trimestre correspondiente)*100	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS	Xalpatláhuac	Gestión	Ascendente	N/D
191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS	Xalpatláhuac	Gestión	Descendente	N/D
191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS	Xalpatláhuac	Gestión	Descendente	N/D

FILTRO



H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC GUERRERO



Indicadores para medir avance físico- financiero del FAISMUN
Período comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025.

Entidad Fiscalizable:	XALPATLAHUAC, GUERRERO	Clasificación funcional del Gasto
Programa Presupuestario:	CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO MUNICIPAL	
Unidad responsable:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Fondo:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Finalidad: 2 Desarrollo Social
Eje rector Plan Municipal:	DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBLE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y PROTECCION AMBIENTAL	Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la comunidad
Objetivo:	Coadyuvar al desarrollo del Municipio de Jalpatlahuac, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana	Subfunción: 2.2.6. Servicios Comunitarios
Líneas de Acción:	Mejorar, ampliar y crear infraestructura para el abasto popular del municipio	Programa: E Prestación de Servicios Públicos
		Suprograma: N/A

No.	Rubro de gasto		Denominación	Unidad de medida	Ubicación de la obra y acción	Tipo proyecto	Incidencia	Metas		Inversión						% de Avance		Periodo de Ejecución Real		No. de Benef. directos	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	No. de cuenta asignado en la balanza comprobación
	Rubro de gasto.	LCF Art. 33						Programadas	Realizadas	Programada			Ejercida			Físico	Financiero	Días programados	Días utilizados					
										Federal	Estatal	Propios	Federal	Estatal	Propios									
1	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR PÚBLICO EN EL BARRIO DE RENACIMIENTO DE LA LOC. DE XILOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	XILOTEPEC	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,945,000.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 001
2	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR PÚBLICO DE LA LOC. DE YERBA SANTA, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	DE YERBA SANTA	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,500,000.00						0.00	0.00	264	264	2,500	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 002
3	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR PÚBLICO EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD DE LA LOC. DE CAHUATACE, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	BARRIO DE LA SOLEDA	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,500,000.00						0.00	0.00	264	264	800	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 003
4	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LLANO DEL MUERTO DE LA LOC. DE TLAXCO, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	ML	TLAXCO	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,800,000.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 004
5	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA EN LA LOC. DE TLAYAHUALCO, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	ML	TLAYAHUALCO	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,500,000.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 005
6	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. SANTA CRUZ DE LA LOC. DE ZACATIPA, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	ZACATIPA	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,480,000.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 006
7	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. SANTA CRUZ DE LA LOC. DE ZACATIPA, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	ZACATIPA	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,480,000.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 007
8	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE SAN MARTIN AMATITLAN, XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	DE SAN MARTIN AMATITLAN	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,000,000.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 008
9	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CANCHA TECHADA EN LA LOC. DE SAN NICOLAS ZOYATLAN, XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	DE SAN NICOLAS ZOYATLAN	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,950,000.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 009
10	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR PÚBLICO DE LA LOC. DE CUBA LIBRE, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	DE CUBA LIBRE	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,500,000.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 010
11	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE SAN MARTIN AMATITLAN PRIMERA ETAPA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 DE LA LOC. DE SAN MARTIN AMATITLAN, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	SAN MARTIN AMATITLAN	REHABILITACIÓN	DIRECTA			\$ 1,885,309.00			\$ 1,885,309.00			0.00	100.00	264	264	12,615	0.00	100.00	100.00	12 3 5 4 002 001 011
12	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO (TLAXCO - LA VICTORIA) - LA VICTORIA PRIMERA ETAPA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 DE LA LOC. DE LA VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	DE LA VICTORIA	REHABILITACIÓN	DIRECTA			\$ 1,870,639.00			\$ 1,870,639.00			0.00	100.00	264	264	12,615	0.00	100.00	100.00	12 3 5 4 002 001 012
13	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO (QUIAHUITLATZALA-TLAXCO) - CRUCERO (TLAXCO-LA VICTORIA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+850 DE LA LOC. DE TLAXCO, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	TLAXCO	REHABILITACIÓN	DIRECTA			\$ 1,115,227.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 013
14	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO LA CONCHA - CRUCERO (QUIAHUITLATZALA-TLAXCO) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800 DE LA LOC. DE TLAXCO, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	TLAXCO	REHABILITACIÓN	DIRECTA			\$ 1,182,383.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 014
15	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE PLATANAR, XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	PLATANAR	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,000,000.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 015
16	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR PÚBLICO DE LA LOC. DE TLACOTLA, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	TLACOTLA	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,500,000.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 016
17	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMEDOR PÚBLICO EN LA LOC. DE TLAXCO, XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	TLAXCO	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,000,000.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 017
18	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. DE LA VICTORIA, XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	LA VICTORIA	CONSTRUCCION	DIRECTA			\$ 1,000,000.00						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 018
19	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+850 DE LA LOC. DE LA VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	LA VICTORIA	REHABILITACIÓN	DIRECTA			\$ 3,771,435.19						0.00	0.00	264	264	12,615	0.00	100.00	0.00	12 3 5 4 002 001 019
20	URB: URBANIZACION	URB: Urbanización	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL ACCESO PRINCIPAL (RIO JALE) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+600, PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO.	M2	XALPATLAHUAC	REHABILITACIÓN	DIRECTA			\$ 572,241.83			\$ 572,241.83			0.00	100.00	264	264	12,615	0.00	100.00	100.00	12 3 5 4 002 001 020

Indicadores para medir avance fisico- financiero del FAISMUN
 Período comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025.

Entidad Fiscalizable:	XALPATLAHUAC, GUERRERO	Clasificación funcional del Gasto	
Programa Presupuestario:	CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO MUNICIPAL	Finalidad:	2 Desarrollo Social
Unidad responsable:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Función:	2.2. Vivienda y Servicios a la comunidad
Fondo:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Subfunción:	2.2.6. Servicios Comunitarios
Eje rector Plan Municipal:	DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBLE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y PROTECCION AMBIENTAL	Programa:	E Prestación de Servicios Públicos
Objetivo:	Coadyuvar al desarrollo del Municipio de Xalpatlahuac, mediante la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana	Suprograma:	N/A
Lineas de Acción:	Mejorar, ampliar y crear infraestructura para el abasto popular del municipio		

No.	Rubro de gasto		Denominación	Unidad de medida	Ubicación de la obra y acción	Tipo proyecto	Incidencia	Metas		Inversión			% de Avance		Periodo de Ejecución Real		No. de Benef. directos	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	No. de cuenta asignado en la balanza de comprobación
	Rubro de gasto.	LCF Art. 33						Programadas	Realizadas	Federal	Estadal	Propios	Federal	Estadal	Propios	Fisico					

Rubro de Gastos	Resumen									
	No. de obras		No. de acciones		No. de actividades		No. de actividades institucionales			
	Cantidad	Monto ejercido	Cantidad	Monto ejercido	Cantidad	Monto ejercido	Rubro de gasto	Cantidad	Monto ejercido	
AYS: Agua y Saneamiento	6	\$6,398,530.00	6.00	\$6,398,530.00	0	\$0.00	FGP: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			
ASB: Acciones Sociales Básicas			-	\$0.00	0	\$0.00				
ED: Educación				\$0.00	0	\$0.00				
OP: Otros Proyectos				\$0.00	0	\$0.00				
DRE: DRENAJE Y LETRINA	3	\$1,425,000.00	3.00	\$1,425,000.00	0	\$0.00	FORTAMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
URB: Urbanización	21	\$4,993,950.81	21.00	\$4,993,950.81	0	\$0.00				
ELE: ELECTRIFICACION	2	\$0.00	2.00	\$0.00	0	\$0.00				
PRODIM				\$0.00	0	\$0.00				
GASTOS INDIRECTOS				\$0.00	0	\$0.00				
FGP: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				\$0.00	0	\$0.00				
FORTAMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				\$0.00	0	\$0.00				
Totales	32	\$12,817,480.81	32.00	\$12,817,480.81	0	\$0.00			0.00%	\$0.00

Actividades institucionales

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

C. ZENAIDO SOLANO DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

C. P BIANCA ANEL ESTRADA LOZANO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

PROFRA. CECILIA TAPIA MARTINEZ
SINDICA PROCURADORA

LIC. RAMON LORENZO CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL